

OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIAPL DE JATAI  
 END: PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO - JATAI/GO  
 DATA DO ORÇAMENTO: 13/09/2012

VALORES REF.: TABELA AGETOP JUN/2012  
 TABELA SINAPI JUL/2012

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			Percentual do Item (%)	1º mês		2º mês		3º mês	
Item	CONSTRUÇÃO CIVIL	Valor R\$		Valor R\$	(%)	Valor R\$	(%)	Valor R\$	(%)
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.120,93	2,34	12.120,93	100,00	-	0,00	-	0,00
02.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS	16.836,50	3,24	5.050,95	30,00	5.050,95	30,00	6.734,60	40,00
03.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	31.592,39	6,09	12.636,96	40,00	12.636,96	40,00	6.318,48	20,00
04.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	172.105,69	33,17	34.421,14	20,00	68.842,28	40,00	68.842,28	40,00
05.	ESQUADRIAS	46.575,38	8,98	-	0,00	23.287,69	50,00	23.287,69	50,00
06.	REVESTIMENTO DE PAREDES	26.703,10	5,15	13.351,55	50,00	13.351,55	50,00	-	0,00
07.	FORROS	11.671,11	2,25	7.586,22	65,00	4.084,89	35,00	-	0,00
08.	REVESTIMENTO DE PISO	117.319,39	22,61	76.257,60	65,00	41.061,79	35,00	-	0,00
09.	PINTURA	46.217,76	8,91	-	0,00	13.865,33	30,00	32.352,44	70,00
10.	DIVERSOS	18.498,09	3,56	-	0,00	-	0,00	18.498,09	100,00
11.	ADMINISTRAÇÃO	19.285,20	3,72	5.785,56	30,00	7.714,08	40,00	5.785,56	30,00
TOTAL PREVISTO (R\$)		518.925,54		167.210,91	32,22	189.895,50	36,59	161.819,13	31,18
PREVISTO ACUMULADO (%)		100,00	100,00	167.210,91		357.106,42		518.925,54	

  
 Roberto Lenas de F. Oliveira  
 Engº Civil - CREA 5063071955/D - SP